



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE GRADA OTOČCA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.- 31.12.2018. GODINE

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izradio: Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 67. i 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18) i članka 27. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 1/13, 1/16, 2/18 i 1/19- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Otočca na _____ sjednici održanoj _____, _____, 2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐENJA OBJEKTA I UREĐENJA KOMUNANE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

A) UVODNE ODREDBE

Izvjешćem se određuje održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Otočca za:

- I. Održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta
- II. Javnu rasvjetu
- III. Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene
- IV. Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina
- V. Očuvanje čovjekove okoline
- VI. Prostorno planski dokumenti

Izvjешćem su utvrđeni:

1. - opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Otočca u 2018. godini,
2. - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Plana,
3. - dinamika provođenja Plana
4. - rokovi

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANA

Sredstva za ostvarivanje ovog Plana čine:

1. - komunalna naknada - za održavanje komunalne infrastrukture,
2. - komunalni doprinos - za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
3. - ostali izvori - sufinanciranja: građana, zainteresiranih trgovačkih društava, Ličko - senjske županije i nadležnih ministarstava i fondova.

Planom u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od:

23.197.850,00 kn

Izvjешćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ostvarena su sredstva u iznosu od:

7.075.344,19 kn

STAVKA	RADOVI I AKTIVNOSTI U 2018. GODINI	PLANIRANO IZNOS u kn	REALIZIRANO IZNOS u kn	INDEKS %
C) RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA		23.197.850,00	7.075.344,19	30,50%
I. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		11.229.200,00	3.841.375,39	34,21%
1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta		240.000,00	240.745,27	100,31%
1.1. Nasipavanje kolnika cesta		240.000,00	240.745,27	100,31%
2. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta		3.001.000,00	372.609,33	12,42%
2.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta		2.050.000,00	0,00	0,00%
2.1.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Bjeljevine		150.000,00	0,00	0,00%
2.1.2. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Čovići (Knjačićev kolan - 100 m, Sorin put - 100 m, Podgora/Ladišić - 300 m)		157.000,00	0,00	0,00%
2.1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Dabar		50.000,00	0,00	0,00%
2.1.4. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Drenov Klanac		75.000,00	0,00	0,00%
2.1.5. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Hrvatsko polje		75.000,00	0,00	0,00%
2.1.6. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Ličko Lešće (Obnova asfaltiranih kolnika u Ličkom Lešću od D50 Kraljići do Hotela Gacka i od raskrsnice Hotel Gacka do izlaza na D50 Skoko (400 metara), asfaltirati od skretanja Jovane do Adamovića izlaz na županijsku cestu - Gornje Lešće - Vrilo (150 metara), asfaltirati put kod Kumine do Bože Ladišića/Funduci - Donje Lešće Selište (200 metara), Pećina: spoj seoskog puta sa D50 kod Dukića - (100 metara), Poljane Bobinci - asfaltirati prilaz kući u jednom dijelu oko 300 metara, Premuži Pataran - 100 m, asfalt od Doma Gacka prema Čopu - 100 m, Rajan Drago - 50 m, Tomac Oriškovići - 80 m, Penca Zezalo - 30 m, Čapini Žeravica - 150 m		293.000,00	0,00	0,00%
2.1.7. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Kuterevo		127.500,00	0,00	0,00%
2.1.8. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Otočac (Ulica Dragutina Tadijanovića + otkup zemljišta 70.000,00 Kn, Zagrebačka ulica, Plitvička ulica)		460.000,00	0,00	0,00%
2.1.9. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Ponori		62.500,00	0,00	0,00%
2.1.10. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Sinac (T. Majer, Dubravčiči (140 m)/Glušac Josip Puška (200 m)/Majer Ivan Mesica (100 m)/Laškari - Bobinci Cokljaši (600 m), put Sv Franje - Knežević (700 m)		170.000,00	0,00	0,00%
2.1.11. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Ramljani		62.500,00	0,00	0,00%
2.1.12. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Škare		150.000,00	0,00	0,00%
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - naselje Švica (Marko Cvitković (500 metara), Orešković Ivica Kiša (300				

2.1.13.	metara), Šarinić Andrija (250 m), Kbr. 42 do 60 kolan cvitkovići - Dlake 250 metara, nerazvrstana cesta od kućnog broja 164 do 151 (300 metar)	217.500,00	0,00	0,00%
2.2.	Obnova asfaltiranih kolnika	401.000,00	359.974,33	89,77%
2.2.1.	Obnova asfaltiranih kolnika - Trg Dr. F. Tuđmana	257.250,00	257.250,00	100,00%
2.2.2.	Obnova asfaltiranih kolnika - naselje Švica	62.500,00	21.474,33	34,35%
2.2.3.	Obnova asfaltiranih kolnika - sanacija udarnih jama	81.250,00	81.250,00	100,00%
2.3.	Izgradnja nogostupa	450.000,00	12.635,00	2,81%
2.3.1.	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00%
2.3.2.	Izgradnja nogostupa u prozoru od odvojak prema Špilniku - izrada projektne dokumentacije i izgradnju nogostupa Prozor	0,00	0,00	0,00%
2.3.3.	G. Dubrava, nogostup 2000 m, uređenje nogostupa proj. dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00%
2.3.4.	Projektna dokumentacija nogostup ul. K. Zvonimira (obje strane)	150.000,00	0,00	0,00%
2.3.5.	Izgradnja nogostupa kod OŠ Otočac	150.000,00	12.635,00	8,42%
2.4.	Izgradnja parkirališta i ugibališta	100.000,00	0,00	0,00%
2.4.1.	Izgradnja parkirališta ispred mrtvačnice Sinac	100.000,00	0,00	0,00%
3.	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	6.090.000,00	1.991.195,50	32,70%
3.1.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul. B. Kašića	6.090.000,00	1.991.195,50	32,70%
4.	Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske odvodnje	300.000,00	39.269,63	13,09%
4.1.	Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje	300.000,00	39.269,63	13,09%
4.1.1.	Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje	300.000,00	39.269,63	13,09%
5.	Prometna signalizacija	143.200,00	19.064,55	13,31%
5.1.	Vertikalna prometna signalizacija	113.200,00	19.064,55	16,84%
5.1.1.	Zamjena dotrajalih i postava novih prometnih znakova	50.000,00	16.052,50	32,11%
5.1.2.	Električna energija- semafor	3.200,00	3.012,05	94,13%
5.1.3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (semafor)	10.000,00	0,00	0,00%
5.1.4.	Postavljanje prometnih ogledala na prometnici D50 (izlaz od Tule - Jagodići na D50 i izlaz iz Pećine na D50)	50.000,00	0,00	0,00%
5.2.	Horizontalna prometna signalizacija	30.000,00	0,00	0,00%
5.2.1.	Horizontalna prometna signalizacija	30.000,00	0,00	0,00%

6.	Zimska služba	1.455.000,00	1.178.491,11	81,00%
6.1.	Zimska služba	1.455.000,00	1.178.491,11	81,00%
6.1.1.	Zimska služba	1.455.000,00	1.178.491,11	81,00%
II.	JAVNA RASVJETA	2.358.500,00	1.410.832,60	59,82%
1.	Javna rasvjeta	2.358.500,00	1.410.832,60	59,82%
1.1.	Izdaci za potrošenu električnu energiju	700.000,00	699.434,66	99,92%
1.1.1.	Javna rasvjeta - potrošena el. energija	700.000,00	699.434,66	99,92%
1.2.	Redovito održavanje javne rasvjete	300.000,00	213.883,11	71,29%
1.2.1.	Održavanje javne rasvjete	300.000,00	213.883,11	71,29%
1.3.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete	1.358.500,00	497.514,83	36,62%
1.3.1.	Modernizacija javne rasvjete	650.000,00	481.528,75	74,08%
1.3.1.1.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete	650.000,00	481.528,75	74,08%
1.3.2.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete	708.500,00	15.986,08	2,26%
1.3.2.1.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Brlog	128.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Čovići	50.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Dabar	2.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Drenov Klanac	20.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Hrvatsko Polje i Bjeljevine	53.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Kopolje	76.500,00	0,00	0,00%
1.3.2.7.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Kuterevo	50.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Ličko Lešće (Gornje Lešće Slivar - od županijske ceste Lešće - Ramljani do crkve Sv. Franjo kompletno selo (700 m) - 15, Čapini kod kuće Perice Jergovića 1 komad (Zezale), kod Rajan Drage kod Adamovića - 1 komad, Belaši prema Šindicima - 2 komada, od Pule prema Begovićima 3 komada, Donje Lešće: od Seke Oriškovići - Tomci - 3 komada, od Boje do Sladovića - Žalci - 3 komada, prema Tuli i Jagodićima 2 komada, Funduci - Selište 3 komada, Sladovići - 3 komada, Bobinac Mirko Pogane 2 komada, Frane Žanić 1 komad, crkva Sv. Franjo 2 komada	116.500,00	0,00	0,00%
1.3.2.9.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Podum	10.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Ponori	31.500,00	0,00	0,00%
1.3.2.11.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Prozor	50.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Otočac	33.500,00	0,00	0,00%

1.3.2.13.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Sinac (Marica Grčević, Sinac 26 / Frane Tonković, Sinac 28 (ugradnja 1 lampe) / Petar Tonković, Sinac 29 / Martin Tonković, Sinac 30 (ugradnja 1 lampe) / Tomislav Orešković, Sinac 67 (ugradnja 1 lampe) / Eva Stevančević, Sinac 134 (ugradnja 1 lampe) / Milan Glušac, Sinac 76 a (ugradnja 1 lampe) / Manda Bobinac, Sinac 95 (ugradnja 1 lampe) / Zora Findrik, Sinac 173 (ugradnja 1 lampe) / Jelena Krizmanić, Sinac 138 (ugradnja 1 lampe) / DVD Sinac (ugradnja 1 lampe) / Željko Laškarin, Sinac 154 (ugradnja 1 lampe) / Nevena Laškarin, Sinac 154 (ugradnja 1 lampe) / Mijo Valinčić, Sinac 357 (promijeniti žarulju, ne sja 5 mjeseci, kvar prijavljen dva puta) / Milan (Božica) Cvitković, Sinac 218 / Mijo Mrkonjić, Sinac 217 a / Stipica Grčević, Sinac 235 (ugradnja 1 lampe)	70.000,00	15.986,08	22,84%
1.3.2.14.	Izgradnja i dogradnja javne rasvjete naselje Švica (Dasović Tomislav (Josip) - osoba sa invaliditetom	17.500,00	0,00	0,00%
III	IZGRADNJA I UREĐENJE POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.089.200,00	699.746,69	17,11%
1.	Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	180.000,00	0,00	0,00%
1.1.	Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta	180.000,00	0,00	0,00%
1.1.1.	Ostale naknade štete	30.000,00	0,00	0,00%
1.1.2.	Ostala zemljišta	150.000,00	0,00	0,00%
2.	Izgradnja i održavanje mrtvačnica	715.000,00	9.920,22	1,39%
2.1.	Održavanje izgrađenih mrtvačnica	65.000,00	9.920,22	15,26%
2.1.1.	Električna energija - mrtvačnice	15.000,00	9.920,22	66,13%
2.1.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja mrtvačnica	50.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Izgradnja mrtvačnica	650.000,00	0,00	0,00%
2.2.1.	Dodatna ulaganja u mrtvačnicu Otočac	0,00	0,00	0,00%
2.2.2.	Izgradnja mrtvačnice u Brlogu	650.000,00	0,00	0,00%
3.	Izgradnja vodovodne mreže	717.700,00	178.913,90	24,93%
3.1.	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	717.700,00	178.913,90	24,93%
3.1.1.	Projektiranje rekonstrukcije vodovodne mreže u skl. koncept. rješenja	0,00	0,00	0,00%
3.1.2.	Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	150.000,00	36.660,35	24,44%
3.1.3.	Sufinanciranje programa smanjenja gubitka vode	524.000,00	98.553,55	18,81%
3.1.4.	Projektna dokumentacija za sanaciju vodovodne mreže	43.700,00	43.700,00	100,00%
4.	Izgradnja kanalizacijskog sustava	830.000,00	26.801,55	3,23%
4.1.	Izgradnja kanalizacijskog sustava	830.000,00	26.801,55	3,23%
4.1.1.	Ostale naknade	10.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.	Projekt. pročistača otpadnih voda Sinac, L. Lešće, Čovići	500.000,00	0,00	0,00%

4.1.3.	Aglomeracija Otočac - operativni program "Zaštita okoliša"	110.000,00	26.801,55	24,37%
4.1.4.	Ostala zemljišta	10.000,00	0,00	0,00%
4.1.5.	Projektiranje kanalizacije u Prozoru	200.000,00	0,00	0,00%
4.1.6.	Nabava vozila za prikupljanje septike	0,00	0,00	0,00%
5.	Izgradnja dječjih igrališta	45.000,00	20.750,00	46,11%
5.1.	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	45.000,00	20.750,00	46,11%
5.1.1.	Uređenje dječjeg igralište Čovići	45.000,00	20.750,00	46,11%
6.	Održavanje groblja	912.000,00	0,00	0,00%
6.1.	Sufinanciranje održavanja groblja na području Grada Otočca	912.000,00	0,00	0,00%
6.1.1.	Sufinanciranje održavanja groblja na području Grada Otočca	50.000,00	0,00	0,00%
6.1.2.	Ostala zemljišta	100.000,00	0,00	0,00%
6.1.2.	Sufinanciranje rekonstrukcija groblja uz dog. i rek. Mrtv. u Otočcu	762.000,00	0,00	0,00%
7.	Izgradnja planinarskih staza i domova	27.500,00	0,00	0,00%
7.1.	Izgradnja i uređenje planinarskih staza i domova	27.500,00	0,00	0,00%
7.1.1.	Kuterevo - uređenje planinarske staze i uređenje i održavanje planinarske kućice	27.500,00	0,00	0,00%
8.	Izgradnja naselja	0,00	0,00	0,00%
8.1.	Izgradnja naselja	0,00	0,00	0,00%
8.1.1.	Izrada idejnog rješenja za naselje Švičko jezero i vikend naselje	0,00	0,00	0,00%
9.	Izgradnja pješačkih staza i ograda	212.000,00	219.422,90	103,50%
9.1.	Izgradnja pješačkih staza i ograda	212.000,00	219.422,90	103,50%
9.1.1.	Pješačka staza i ograda OŠ Otočac	212.000,00	219.422,90	103,50%
10.	Nepredviđeni interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture	450.000,00	243.938,12	54,21%
10.1.	Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture	450.000,00	243.938,12	54,21%
10.1.1.	Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture	300.000,00	243.938,12	81,31%
10.1.2.	Postavljanje zaštitne ograde i sanacija za vojarnu	150.000,00	0,00	0,00%
IV.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, NASADA I ZELENIH POVRŠINA	800.000,00	613.168,65	76,65%
1.	Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina	800.000,00	613.168,65	76,65%
1.1.	Održavanje čistoće javnih površina	450.000,00	412.729,87	91,72%
1.1.1.	Održavanje čistoće javnih površina	300.000,00	263.542,37	87,85%
1.1.2.	Malčiranje	150.000,00	149.187,50	99,46%

1.2.	Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površina	200.000,00	199.880,03	99,94%
1.2.1.	Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površina	200.000,00	199.880,03	99,94%
1.3.	Sufinanciranje nabave komunalne opreme	100.000,00	0,00	0,00%
1.3.1.	Komunalna oprema - spremnici za miješani komunalni otpad	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Komunalna oprema - biokomposter	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Izrada projektne dokumentacije zone za gospodarenje otpadom	100.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Oprema (klupe, košarice za otpatke i sl.)	50.000,00	558,75	1,12%
1.4.1.	Oprema (klupe, košarice za otpatke i sl.)	50.000,00	558,75	1,12%
V.	IZGRADNJA I UREĐENJE, POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00%
1.	Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	100.000,00	0,00	0,00%
1.1.	Projektiranje i izgradnja šetnica na području Grada Otočca	100.000,00	0,00	0,00%
1.1.1.	Projektiranje šetnica na području Grada Otočca	100.000,00	0,00	0,00%
VI.	OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	4.570.950,00	510.220,86	11,16%
1.	Očuvanje čovjekove okoline	4.570.950,00	510.220,86	11,16%
1.1.	Uređenje okoliša uz rijeku Gacku	200.000,00	199.593,75	99,80%
1.1.1.	Uređenje okoliša uz rijeku Gacku	200.000,00	199.593,75	99,80%
1.2.	Proširenje gradskog odlagališta otpada Podum (4 etape)	3.225.950,00	259.875,30	8,08%
1.2.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.139.200,00	173.900,30	5,54%
1.2.2.	Izgradnja sortirnice - projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.	Sanacija oštećenog geotekstila na odlagalištu otpada Podum	86.750,00	85.975,00	99,11%
1.3.	Izgradnja odlagališta građevinskog otpada	565.000,00	0,00	0,00%
1.3.1.	Otkup zemljišta	50.000,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Projektiranje odlagališta građevinskog otpada	115.000,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Izgradnja odlagališta građevinskog otpada	400.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Centar za gospodarenje otpadom - pretovarna stanica Podum	80.000,00	0,00	0,00%
1.4.1.	Ostala zemljišta	80.000,00	0,00	0,00%
1.5.	Sanacija divljih odlagališta otpada	100.000,00	32.064,31	32,06%
1.5.1.	Sanacija divljih odlagališta otpada	100.000,00	32.064,31	32,06%
1.6.	Higijeničarska služba	400.000,00	18.687,50	4,67%
1.6.1.	Higijeničarska usluga	400.000,00	18.687,50	4,69%

1.6.2.	Otkup zemljišta	50.000,00	0,00	0,00%
1.6.3.	Projektiranje skloništa za napuštene i izgubljene životinje	50.000,00	0,00	0,00%
1.6.4.	Izgradnja skloništa za napuštene i izgubljene životinje	200.000,00	0,00	0,00%
VII.	PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI	50.000,00	0,00	0,00%
1.	Prostorno planiranje	50.000,00	0,00	0,00%
1.1.	Izvješće o stanju u prostoru	50.000,00	0,00	0,00%
1.1.1.	Izvješće o stanju u prostoru	50.000,00	0,00	0,00%

B) ZAVRŠNE ODREDBE

I. IZMJENAMA I DOPUNAMA Programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu sredstva za ostvarenje Programa su planirana u iznosu od 23.197.850,00 kn, dok Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu je ostvareno 7.075.344,19 kn.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom vijesniku Grada Otočca".

KLASA:

URBROJ:

Otočac, __, ____, 2019. godine

Predsjednik
dr. sc. Branislav Šutić, prof.